

## Tidsplan for altanmontage SAGSNAVN

Id	ADRESSE	TEAM-nr.	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato																										
						26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42									
1	Opstart af byggeplads, modtagelse af matriealer		5 dage	ti 04-07-17	ma 10-07-17	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42									
2	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 4 (Stefansgade 31 TH)		16 dage	ma 31-07-17	ma 21-08-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 4 (Stefansgade 31 TH)																									
3	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 5 (Stefansgade 31 TV)		16 dage	ti 22-08-17	ti 12-09-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 5 (Stefansgade 31 TV)																									
4	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 6 (Julius Bloms gade 49 TH)		12 dage	on 13-09-17	to 28-09-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 6 (Julius Bloms gade 49 TH)																									
5	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 7 (Julius Bloms gade 49 TV)		8 dage	fr 29-09-17	ti 10-10-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 7 (Julius Bloms gade 49 TV)																									
6	Afslutning og afhjælpning af evt. mangler		3 dage	on 11-10-17	fr 13-10-17											Afslutning og afhjælpning af evt. mangler															
7	Aflevering		1 dag?	ma 16-10-17	ma 16-10-17											Aflevering															
8																															
9	Opstart af byggeplads, modtagelse af matriealer ( I gård)		5 dage	ti 04-07-17	ma 10-07-17	( I gård)																									
10	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 1 (Julius Bloms gade 47 TV i gård)		16 dage	ma 31-07-17	ma 21-08-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 1 (Julius Bloms gade 47 TV i gård)																									
11	Flytning af platform til Ranke 2( Julius Bloms gade 45 TV i gård)		2 dage	ti 22-08-17	on 23-08-17	Flytning af platform til Ranke 2( Julius Bloms gade 45 TV i gård)																									
12	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 2 (Julius Bloms gade 45 TV i gård)		16 dage	to 24-08-17	to 14-09-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 2 (Julius Bloms gade 45 TV i gård)																									
13	Flytning af platform til Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 TV i gård)		2 dage	fr 15-09-17	ma 18-09-17	Flytning af platform til Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 TV i gård)																									
14	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 Tvi gård)		16 dage	ti 19-09-17	ti 10-10-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 Tvi gård)																									
15	Afslutning og afhjælpning af evt. mangler		3 dage	on 11-10-17	fr 13-10-17											Afslutning og afhjælpning af evt. mangler															

Dato: fr 05-05-17	Byggeperiode  Oversigt	Inaktiv oversigt	Inaktiv opgave	Manuel opgave	Manuel oversigt	Kun slutdato	Fremdrift	]
	Opdeling  Inaktiv milepæl	Inaktiv milepæl	Kun varighed	Manuel oversigt	kun start	]		

Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig og ekstraarbejde.