

Tidsplan for altanmontage på AB Bjerringhus REV-B

Id	ADRESSE	TEAM-nr.	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato																																
						18	19	05	20	21	22	23	06	24	25	26	27	07	28	29	30	31	08	32	33	34	35	36	09	37	38	39	40	41	10	42	43
1	Opstart af byggeplads, modtagelse af matriealer		2 dage	ma 07-08-17	ti 08-08-17	Opstart af byggeplads, modtagelse af matriealer																															
2	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 4 (Stefansgade 31 TH)		16 dage	on 09-08-17	on 30-08-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 4 (Stefansgade 31 TH)																															
3	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 5 (Stefansgade 31 TV)		16 dage	to 31-08-17	to 21-09-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 5 (Stefansgade 31 TV)																															
4	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 6 (Julius Bloms gade 49 TH)		10 dage	fr 22-09-17	to 05-10-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 6 (Julius Bloms gade 49 TH)																															
5	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 7 (Julius Bloms gade 49 TV)		8 dage	fr 06-10-17	ti 17-10-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 7 (Julius Bloms gade 49 TV)																															
6	Aflevering		1 dag?	on 18-10-17	on 18-10-17	Aflevering																															
7																																					
8	Opstart af byggeplads, modtagelse af matriealer (I gård)		2 dage	ma 07-08-17	ti 08-08-17	Opstart af byggeplads, modtagelse af matriealer (I gård)																															
9	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 1 (Julius Bloms gade 47 TV i gård)		16 dage	on 09-08-17	on 30-08-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 1 (Julius Bloms gade 47 TV i gård)																															
10	Flytning af platform til Ranke 2(Julius Bloms gade 45 TV i gård)		2 dage	to 31-08-17	fr 01-09-17	Flytning af platform til Ranke 2(Julius Bloms gade 45 TV i gård)																															
11	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 2 (Julius Bloms gade 45 TV i gård)		16 dage	ma 04-09-17	ma 25-09-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 2 (Julius Bloms gade 45 TV i gård)																															
12	Flytning af platform til Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 TV i gård)		2 dage	ti 26-09-17	on 27-09-17	Flytning af platform til Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 TV i gård)																															
13	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 Tvi gård)		14 dage	to 28-09-17	ti 17-10-17	Isætning af døre og montering af altaner Ranke 3 (Julius Bloms gade 43 Tvi gård)																															
14	Afslutning		1 dag	on 18-10-17	on 18-10-17	Afslutning																															

Dato: fr 23-06-17	Byggeperiode Opdeling	Milepæl Oversigt	Inaktiv opgave Inaktiv milepæl	Inaktiv oversigt Manuel opgave	Kun varighed Manuel oversigtsopløftning	Manuel oversigt kun start	Kun slutdato Fremdrift
-------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------	---------------------------